

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 3 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14℃ - 29℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 A04、A08、A10、A11 高压电缆沟检查, 发现部分不满足设计, 要求整改 2. 对支架组件安装检查, 要求高外作业系好安全带戴好安全帽 3. 对光伏区高压电缆敷设检查, 要求挖好预留坑及转弯半径回填报验 4. 对 1x4 电缆敷设检查, 要求预留长度, 过直埋须穿管	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: B13 小组 6 组, B06 为 12 小组约 0.35MW 共计 36 组 70.16MW 2. 组件安装: 540W 大组件 8 组, 201 组件约 1.09MW 共计 2805 组 54.53MW, 535W 组件 4 大组 6 组, 15 小组约 0.52MW, 共计 272 组 5.24MW 3. 134 便道运组件, 电缆沟挖 300m, 电缆敷设 (X4 为 300m, A10-A11 敷设 (3x70) 140m, A11-A8 敷设 230m (3x70), A5-A8 敷设 295 米 (3x25), A2-A4 敷设 210m (3x70) 4. 打木桩: 22569 根 92.3%
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良	
记录人: 张良	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	