

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 4 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 16℃ - 29℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对 A04.0810.11 高压电缆敷设检查, 要求土方部分清理 2. 对支架, 立柱安装检查, 要求高处作业人员系好安全带, 戴好安全帽. 3. 对高压电缆沟测量发现部分不满足深度要求整改 4. 对 1x4 光伏电缆检查, 要求按好长度, 过路穿管	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: B06 小组 6 组, 约 0.12MW, 累计 3615 组 70.28xw. 2. 组件安装: 540w 大组 3 组, 13 小组, 约 0.37MW, 累计 2825 组 54.91MW. 535 大组 4 组, 19 小组 0.52MW, 累计 299 组 5.76MW. 3. B04 倒运组件, 电缆沟挖 300m 电气 1x4 敷 600m, A04 (1x4) 敷设管箱, 变接低压 3x
其它事项	到货 3x7 高压 1593m	
本日现场监理人员: 严卫志 王学东 张良奎 记录人: 张良奎 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志		