

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 5 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 18℃ - 31℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对 2X240 直流电缆头制作, 老线焊接检查符合要求 2. 对支架组件安装检查, 要求登高人员必须系好安全带, 戴好安全帽 3. 对 A08-A11 高压电缆沟回填前验收符合要求, 同意回填 4. 对光伏区 1X4 敷设检查, 要求控制好预留长度, 直埋过路必须穿管 5. 对进场封栏测量符合要求	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 支架安装: 1312 组, A10 2 组, 1306 6 组, 1301 为 1 组, 约 0.39MW, 累计 3635 组 70.66MW 2. 组件安装: 540 大组 4 组, 1 组 0.29MW, 累计 2839 组, 累计 55.19MW; 535 大组 3 组, 小组 2 组, 约 0.52MW, 累计 326 组 6.28MW 3. 304 到达组件, 电缆低压挖 200m, 汇流箱通电, 直流敷设 1X4 2000m, 敷设光纤 A10-A11 40m, A11-A8 敷 230m, A05-A8 敷 295m, A02-A4 敷 210m, A14-B04 敷 高压 100m (3X240) 箱变接低压 3X 4. 打桩: 累计 256 根 92.3%.
其它事项	到货: 围栏 800x3000mm 到货 20000m	
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良奎	
记录人: 张良奎	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	