

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 8 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 16 °C - 26 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理单位	施工内容及进度		
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 支架安装: B01为2小组, B12为6小组, 约0.16MW, 共计3646组0.88MW 2. 组件安装: 540w大组1组, 3小组, 约0.1MW, 共计2861组55.6MW, 535大组1组, 2小组, 约0.42MW, 共计384组74MW 3. B04倒运组件4, 低压沟挖100m, B02.03.04光纤敷设400m, B04-1303敷设高压电缆170m (3X150), 1303-B02敷设高压电缆230m (3X70), A08 A12敷设1X4平方电缆5300m, A12安装汇流箱6个, A04汇流箱接低压(2X240)入电缆5个, 光纤熔接2个, A1.1307箱变基础开挖。 4. 打桩: 共计22564根, 92.3%。		
其它事项	到货: 今到货1X4 ² 线135123m.		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良玉		
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠		