

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 9 日

天气: 阴转小雨

星期: 一

气温: 12℃ - 14℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1.召开58次监理例会 2.对A8光伏区电缆沟回填前测量符合要求同意隐蔽。 3.2X240直流电缆头制作,光伏汇流箱接线检查符合要求。 4.对光伏区1X4光伏线敷设检查,要求控制好预留长度直埋过程穿管。 5.对1312打桩检查,要求控制好垂直度及顶标高。 6.对支架组件安装检查,要求高处人员系好安全带戴好安全帽。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1.组件安装:540大组件1组,5小组件约0.14MW,累计2885组56.08MW,535W组件24组,9小组件0.25MW,累计422组8.13MW 2.1304倒运组件,低压沟开挖300m,A12/B03敷设1X4 200mm,累计255649m,汇流箱电缆敷设累计88处接2X240低压组串,光伏汇流箱接累计28个
其它事项		
本日现场监理人员	严卫志 王学东 张良生	
记录人: 张良生	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志	