

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 14 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 11℃ - 18℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对A04、A08、A10、A13并网前低压机检查电压测量封堵正常。 2. 对支架组件安装检查要求高处作业人员系好安全带,戴好安全帽。 3. 检查A01、B02、B07箱变变基不出支模。 4. 检查B04打桩要求做好桩距、垂直度及顶标高。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 支架安装: B12为小组0.14MW累计3720组, 72.32MW 2. 组件安装: 540W累计2911组56.59MW; 535W大组2组, 11小组0.29MW, 累计525组累计106.6MW 3. B04倒运组件, 低压电缆沟开挖300m, 敷设1X4电缆300m, 累计26564m; B07安装7台汇流箱, A04并网12台汇流箱, A08并网16台汇流箱, A01并网9台汇流箱, A13并网5台汇流箱, 汇流箱电缆敷设及安装15台(接240V电压、组串)光伏电缆接28个, A01、B02、B07箱变变基不出支模。 4. 打桩: 22569根92.3%。
其 它 事 项	发电量: 3220度(实时)	
本日现场监理人员		严志 王学东 张良生
记录人: 张良生		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严志