

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 15 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 11℃ - 23℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对A08光伏区低压沟回填检查, 深度合格, 同意回填 2. 对光伏区1x4线检查, 要求控制好预留长度, 直埋过路必须穿管 3. 2X240直流电缆头制作, 汇流箱接线检查, 符合要求 4. 对支架、组件安装检查, 要求高处作业人员系好安全带, 戴好安全帽 5. 光伏区低压电缆沟开挖检查, 深度符合设计 6. 对B12箱变基础支模检查, 符合要求	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 支架安装, B12为2大组, 8小组, 23kW, 累计3732组 7255MW 2. 组件安装, 540w大组3组, 3小组, 0.18MW, 累计292组 5676MW; 535w完成1组, 26小组, 约0.54MW, 累计55组 1265MW 3. B04倒运组件, A08, A04, A10组件接地, 低压沟开挖300m, 低压沟回填400m, 敷设1x4电缆200m, 累计267644m, A4敷设2X240低压电缆700m, 汇流箱基础累计1532 (接2X240低压组线), 光伏线管接累计28个, A1, B1, 2, B4, 2箱变基础支模 4. 打桩 22569根 92.3%
其它事项	当日发电: 105000度	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠