

监 理 日 志

日期: 2022年 5月 17日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17℃ - 29℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理单位	施工内容及进度		
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 支架安装: B12 为 8 组 0.16MW, 累计 3747 组, 72.84MW. 2. 组件安装: 540w 为 4 组 0.08MW, 累计 2928 组 56.92MW, 535w 为 14 组 0.21MW, 累计 594 组 11.44MW 3. B04 倒运组件, 低压沟挖 300m, 低压沟回填 500m, A04/03/09/13 安装汇流箱 18 个, A14 并网 7 台汇流箱, A04 并网 3 台, 敷设 1x4 为 8000m, 累计 278644m, A07/09/12 敷设 2x240 为 4032m, 汇流箱电缆敷设 15 组, 光纤光缆接束 278 个, A01/B12 箱变基础支模。 4. 打木桩 2256 根 92.3%。		
其它事项			
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠		