

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 19 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 14℃ - 23℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对 B03、A12 箱变送电检查, 开路电压符合要求, 封堵严实, 接地良好。 2. 对光伏区 1#4 光伏线敷设检查, 要求做好预留, 埋设过路保护管。 3. 对 A12、B03 光伏区 24240 直流电缆头制作, 汇流箱接线检查, 符合要求。 4. 对支架、组件安装检查, 要求注意施工安全, 登高系好安全带, 戴好安全帽。 5. 对光伏区低压回沟前检查, 埋设合格, 同意回填。 6. 对 A01、B12 箱变基础钢筋检查, 支架检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: 累计 3753 组, 7296MW 2. 组件安装: 累计 2930 组, 56.96MW (540W), (535W) 累计 6123 组, 11.79MW 3. B04 倒运组件, 低压沟开挖 300m, 回填 400m, A4 组件整改, A2 并网 1 台, 汇流箱, A03 并网 2 台, A11 并网 2 台, A13 并网 4 台, B03 并网 1 台, A12/B03/604 敷设 1#4 200m, 累计 28464m; A2/03/11/13/B03 汇流箱基础 24 个, 累计 18 台 (接 240 低压, 组件, 光伏线, 接 28 个。 4. 打木桩: 2256 根, 92.3%。
其它事项		
本日现场监理人员		严卫志 王学东 张良生
记录人: 张良生	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志	