

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 20 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 15℃ - 27℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对A12箱变送电前检查, 开路电压测试, 封堵严密, 接地良好. 2. 对光伏区 1X4 电缆检查, 要求控制预留长度, 直埋过路必穿管. 3. 又对A12-A09、A10 光伏区 2X4 直埋电缆头制作、汇流箱接线检查, 符合要求. 4. 对支架、组件安装检查, 要求高处作业人员系好安全带, 戴好安全帽. 5. 对光伏区低压电缆沟回填前检查, 电缆埋深符合要求, 且高隐蔽. 6. 对A01、B12箱变基础浇筑旁站, 浇筑前对尺寸, 钢筋检查, 支模检查, 符合要求.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 支架安装: 7小组 0.14MW, 累计 376.03组 73.09MW. 2. 组件安装: 540W 为 2小组 累计 2932组 57MW; 535W 组件 2小组 0.39MW, 累计 632组 12.17MW. 3. B04 倒运组件, 低压沟挖 300M, 回填 600M, A4/05/08/14 组件安装. 整改: A07 并网 12 台汇流箱, A09 并网 6 台, A10 并网 1 台; A12 并网 1 台; A12 A3-1303/04 敷设 4500M 1X4 线 累计 289144M. B12 汇流箱 整改 9 台, 累计 193 台 (接 3X4 低压, 组串) 光伏方阵接 28 个; 户网安装 200M; A01/B12 箱变基础浇筑.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	