

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 21 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 17℃ - 25℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对A12光伏区汇流箱开路电压测量符合要求。 2. 对光伏区1X4光伏线敷设检查,要求按好预留长度直埋过路穿管。 3. 对A67光伏区2X240直流电缆头制作,汇流箱接线检查符合要求。 4. 对支架组件安装检查,要求注意施工安全,登高人员系好安全带戴好安全帽。 5. 对A12光伏区低压电缆沟回填前检查,深度合格同意隐蔽。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: B12为101组0.19MW,累计3770组73.29MW。 2. 组件安装: 540W为1小组0.02MW,累计2933组57.02MW,535W组件为29小组0.56MW,累计66组12.73MW。 3. B04倒运组件,低压沟挖300m,回填400m, A4/5/8/133组件安装整改,13d/3/104 1X4敷设1200m,累计30114m,汇流箱累计完成19台(接2X240低压,组串)护栏网安装1000m。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良奎
记录人: 张良奎	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠	