

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 19 日

天气: 阴转小雨

星期: 二

气温: 24℃ - 34℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对玖玖 B06-1311 方阵支架组件安装检查, 要求施工人员进行安全防护, 登高人员必须系好安全带, 确保支架组件安装质量, 高温天气做好防暑降温措施。 2. 1308 光伏区箱变接地电阻, 低压电缆开挖检查, 1X4 平方电缆线 1X4 平方电缆线有破损, 组件接地线检查, 有设计要求。 3. 低压电缆沟开挖, 要求深度必须符合设计要求。 4. 对 1311 方阵支架组件进行漏缺检查。	
施工情况	施工单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 1. 支架安装: B05-1311 方阵安装完成 7. 小阻, 约 0.136MW。 2. 组件安装: 540 组件安装完成小阻 1 阻, 约 0.019MW, 535 组件安装完成小阻 11 阻, 约 0.212MW。 3. B09/B10 倒送组件, 低压电缆沟开挖 300 米, B09 箱变 1X4 平方低压电缆 680 米; B08 箱变 1X4 平方低压电缆 660 米, 围栏网安装 400 米。
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 郭长英
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠



扫描全能王 创建