

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 04 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 23 °C - 31 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理 工作 情况	1. 对 B13, B14 光伏区敷设 1x4 ² 直流线, 汇流箱安装符合要求。 2. 对 B12, B13, B14, A01 箱变接地, 电缆沟开挖, 电缆敷设检查, 符合要求。	
施工 情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: 因下雨支架未施工。 2. 组件安装: 因下雨未施工。 3. B13, B14 敷设 1x4 ² 平方电缆 1600 米, B13 高压电缆沟开挖 300 米。
其它 事项	无	
本日现场监理人员		覃卫忠 王宇东 郭长英
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 覃卫忠



扫描全能王 创建