

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 25 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 21℃ - 33℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B13, B14 光伏区敷设 124 直流线, MC4 插头接线检查, 符合要求。 2. 对 B13, B14 电缆沟开挖检查, 高压电缆, 直流电缆敷设检查, 要求控制杆入土深度, 电缆转弯半径及电缆预留长度。 3. 对支架, 组件安装检查, 要求施工安全, 登高人员必须系好安全带, 佩戴安全帽, 确保安装质量。 4. 对 B09, B10 引孔, 打桩检查, 要求控制好桩距, 垂直度及桩顶标高。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B04 支架安装小组 3 组, 80 组件安装 2 组, 535 组件安装 1 组。 2. B14 敷设 2X240 高压电缆 2000 米, B13/B14 敷设 124 新电缆 15000 米, B14 敷设监控光纤 800 米, B14 敷设通信电缆 1043 米, B13 高压电缆沟开挖 200 米。 3. B07 箱变基础支模板。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		尹卫忠 王宇东 郭长英
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹卫忠



扫描全能王 创建