

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 06 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 22℃ - 36℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对物资复验试验, 电缆耐压试验等, 高压瓷, 绝缘电阻, 直流电阻, 耐压电压比(变化), 耐压试验, 电缆: 绝缘电阻, 耐压试验, 各项试验值均达到规范要求。 2. 组织召开第 63 次监理例会, 并进行了安全生产月宣传。 3. 对 B13、B14 电缆沟开挖, 高压电缆, 直流电缆敷设检查, 要求控制埋入土深度, 电缆转弯半径及电缆预留长度。 4. 对支架, 组件安装检查, 要求注意施工安全, 登高人员必须系好安全带, 佩戴好安全帽, 确保安装质量。 5. 又对 B13、B14 光伏区敷设 1x4 直流线, MC4 插头接线, 1x240 直流电缆头制作检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 1. 支架安装: 204 支杆安装完成 5 组: 约 0.1 MW, 累计完成 395 组, 累计完成 76.89 MW。 2. 组件安装: 540 组件安装完成 4 组, 约 0.08 MW, 累计完成 2978 组, 累计完成 57.89 MW。555 组件安装完成 2 组, 约 0.4 MW, 累计完成 162 MW。 3. B13/B14 敷设 1x4 直流电缆加味。B12/B13/B14 高压电缆终端制作 6 个, B12/B13/B14/B101 物资复验试验, 电缆耐压试验完成, B13 敷设 2x240 低压电缆 300 米, B14 敷设通信电缆 260 米 (2x2x1), B13 低压电缆沟回填 300 米, B13/B14 低压电缆终端制作 2 个, B14/B13 MC4 插头制作, 汇流箱物资敷设累计完成 24 组。
其它事项	无	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 郭长英
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠

