

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 12 日

天气: 阴转小雨

星期: 日

气温: 19℃ - 28℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1.召开第64次监理例会。 2.对A01, B12光伏区敷设1x4直流线, B12力降2x240直流电缆敷设检查, 符合要求。 3.对B02直流电缆头制作检查, 符合要求。 4.对光伏区低压电缆沟开挖测量检查, 开挖深度符合设计要求(大册)。 5.对支架, 组件安装检查, 要求逐条, 施工安全, 登高人员必须系好安全带, 佩戴好安全帽, 确保安装质量。 6.对B06, B07过路通电缆开挖检查, 责令开挖深度必须保证在沟底以下三米。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1.支架安装: B12支架安装完成小组9组, B02支架安装完成小组7组, 约0.31MW, 累计完成4036组, 累计完成7米46MW。 2.组件安装: 540组件安装完成小组7组, 约0.14MW, 累计完成323组, 累计完成58.77MW, 535组件安装完成小组13组, 大组1组, 约0.29MW, 累计完成896组, 累计完成17.26MW。 3. B12低压电缆沟开挖450米; A01敷设1x4新电缆600米, B07, B06电缆沟开挖过路开挖, B12敷设2x240低压电缆600米, B02低压电缆终端制作10个。B06/B07/B10/B11高压电缆沟开挖1200米; 箱变后监控支架19根。
其它事项	无	
本日现场监理人员: 严卫忠 王子东 郭长英		
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠



扫描全能王 创建