

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22℃ - 35℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1.对 B06 至 B07 (4号、5号集电线路) 过沟通埋管检查, 要求电缆管必须下沉到沟底才能回填埋设。 2.对 A01, B12 光伏区敷设 1x4 直流线, B12 光伏区 2x240 直流电缆敷设, 汇流箱接线检查, 符合要求。 3.对光伏区高压电缆沟开挖深度检查, 开挖深度符合设计要求。 4.对光伏区支架, 组件安装检查, 要求注意, 施工安全, 登高人员必须系好安全带, 佩戴好安全帽, 确保安装安全, 质量。 5.对 B12, A01 所通接地线检查, 发现接地扁铁敷设在电缆上面, 不符合规范要求, 已责令施工整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1.支架安装: B12 支架安装完成小组 3 组, A01 支架安装完成小组 1 组, 小组 2 小组, B02 支架安装完成小组 7 组, B11 支架安装完成小组 3 组, B06 支架安装完成小组 2 组, 约 0.408mw, 累计完成 4075 组, 累计完成 79.22mw。 2.组件安装: 540 组件安装完成小组 9 组, 约 0.17mw, 累计完成 307 组, 累计完成 59.09mw, 535 组件安装完成小组 14 组, 小组 25 组, 约 0.35mw, 累计完成 927 组, 累计完成 17.85mw。 3. B12/A01 高压电缆沟开挖 400 米, B06 至 B07 敷设 3x10 高压电缆 800 米, B12 高压电缆沟开挖 1 个, B06 至 B07 敷设埋管 300 米, B09/B10/B11/B12 高压电缆沟开挖 800 米, 围栏网安装 600 米。
其它事项	无	
本日现场监理人员		尹卫忠, 王学东, 郭长英
记录人: 郭长英	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹卫忠	



扫描全能王 创建