

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 22 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 26 °C - 35 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B01 至 B08 过沟通高压电缆敷设检查, 要求电缆规格型号符合设计要求, 控制好电缆两端预留长度及半径。 2. 对 A01、B12 光伏区汇流箱接线检查, 电缆头制作检查, 对汇流箱组串开路电压测试检查, 符合要求。 3. 对 B09-A03 光伏区高压电缆沟开挖检查, 深度符合设计要求。 4. 对光伏区支架、组件安装检查, 要求注意施工安全, 登高人员必须系好安全带, 佩戴好安全帽, 确保安装质量。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: B12 支架安装完成小组 5 组, A01 支架安装完成小组 4 组, B06 支架安装完成大组 3 组, 小组 3 组, B02 支架安装完成小组 1 组, A01 支架安装完成大组 3 组, B10 支架安装 6 组, 约 0.74MW, 累计完成 4334 组, 累计完成 4.25MW。 2. 组件安装: B10 组件安装完成 9 组, 大组 5 组, 约 0.29MW, 累计完成 60.07MW, 835 组件安装完成大组 3 组, 小组 2 组, 约 0.65MW, 累计完成 10.85M, 累计完成 20.91MW。 3. B06/B11 组运组件, 高压电缆沟开挖 90 米, B07-B08 敷设 3x70 高压电缆 260 米, B07-A08 开挖沟槽 580 米, B06/B05/A01/B07/B10 箱变变杆柜安装。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		尹卫忠, 王学东, 郭长英
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹卫忠



扫描全能王 创建