

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 24 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25℃ - 35℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.对B06-B12, A01, A11光伏区支架,组件安装检查,要求登高人员做好安全防护措施,佩戴好安全帽系好安全带,确保安装质量。 2.对A01, B12汇流箱接线检查;对B2光伏区2x240 直流线缆敷设检查,符合要求。 3.对B01至A01高压电缆沟(4并集电线路)开挖检查,要求确保电缆埋深度(1米以上) 4.对B08-B09高压电缆沟填前检查,深度符合要求,已铺沙盖顶。	
施 工 情 况	施工单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 1.支架安装: B12支架安装完成小组9组, A01支架安装完成小组6组, B06支架安装完成小组3组, 小组5组, A10支架安装完成小组3组, B10支架安装完成小组10组, B08支架安装完成13组, B09支架安装4组, 约1.15MW, 累计完成4395组, 累计完成854MW。 2.组件安装: 550组件小组完成12组, 大组完成3组, 约0.35MW, 累计完成3108组, 累计完成6029MW, 55组件安装完成大组3组, 小组4组, 约0.05MW, 累计完成21.74MW。 3. B06/B11倒爬组件, B12高压电缆沟开挖100米, B2敷设2x240高压电缆3900米; A01-11高压电缆沟开挖200米, B05-A13高压电缆沟开挖。 4. B08桩基基础施工2113根, 累计打桩23306根, 累计完成90.31%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		尹卫忠, 王子东, 郭长英
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尹卫忠,



扫描全能王 创建