

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 26 日

天气: 多云

星期: 天

气温: 25℃ - 34℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B04 光伏区物资 2x140 直流电缆, 通断电缆敷设检查, 要求控制好转弯半径, 物资堆放处保证预留长度, 过路必须穿管。 2. 对 B06-B12, 101, 102 光伏区组件, 支架安装, 要求登高人员做好安全防护措施, 佩戴好安全带, 安全帽, 确保安装质量。 3. 对 B11 至 B17 高压电缆 2x140 (4 平方) 敷设检查, 过路必须穿管, 电缆要满足并控制好转弯半径, 敷设后电缆两头做好防水防潮。 4. 对 B11 至 B17 高压电缆开挖检查, 要求土方全部回填破碎, 厚度确保 (1.5 米)。 5. 对 B11, B12, B04 光伏区 1x4 直流电缆敷设, 过路处接线检查, 符合质量。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: B11 支架安装完成 18 组, B12 支架安装完成 11 组, B10 支架安装完成 2 组, B08-B10 支架安装完成 8 组, 约 0.8mw, 累计完成 44 组, 累计完成 16.17mw。 2. 535 组件安装完成 29 组, 约 0.56mw, 累计完成 118 组, 累计完成 22.86mw, 840 组件大组完成 2 组, 约 0.8mw, 累计完成 118 组, 累计完成 22.86mw。 3. B06/B11 侧足组件, B11 至 B17 敷设 2x140 高压电缆 169 米, B12 高压电缆开挖并控制 300 米, B11 高压电缆开挖并控制 300 米, B04 敷设 2x140 高压电缆 1600 米, 敷设直埋 600 米, 因起网安装 500 米。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 郭忠, 王守东, 郭长英		
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠



扫描全能王 创建