

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 28 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25℃ - 36℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1.对光伏区支架组件安装检查,要求登高人员做好安全措施,佩戴好安全带,系好安全带,确保安装质量。 2.对光伏区检查发现,部分围栏基础由于下沉,导致围栏倾斜,发现箱变周边地基下沉,导致开裂,已知通施2项处理。 3.对B04光伏区124光伏线敷设,汇流箱安装检查,符合设计要求。 4.对B1至B07, B05至B13高压电缆(54条电缆线路)敷设检查,要求过路必须穿管,电缆两端预留要求满足并控制好转弯半径,敷设后电缆两头做好防水,防潮措施。 5.对B1至B07高压电缆敷设后通断检查,符合要求,同意隐蔽(回填)	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1.支架安装: B07光伏区安装完成小组3组, A10光伏区安装完成大组3组,约0.17MW, 累计完成4490组, 累计完成87.29MW。 2.组件安装: 540组件大组完成3组, 约0.12MW, 累计完成3125组, 累计完成60.75MW。 535组件安装完成小组5组, 约0.11MW, 累计完成1115组, 累计完成23.02MW。 3. B06/B11倒置组件, B07电缆汇流箱7台, B11高压电缆沟开挖100米, B02高压电缆沟回填900米, B04敷设124平方电缆500米, B02高压电缆终端制作9个。 4.打桩: 桩基打桩67根, 累计打桩469根, 累计完成15.15%
其它事项	无	
本日现场监理人员: 罗卫忠, 王学东, 郭长笑		
记录人: 郭长笑		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗卫忠



扫描全能王 创建