

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 01 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 25℃ - 35℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 对 B02, B04 光伏区并网柜检查, 发现直流电缆沟未回填, 一旦带电存在安全隐患, 予以口头处理通知单。 2. 对 B02, B04 光伏区 4 号光伏线接线, 汇流箱, 逆变器直流电缆接线, 封堵检查, 符合要求。 3. 对 B06-B11, A11 光伏支架组件安装检查, 要求登高人员佩戴安全防护措施, 佩戴安全带, 系好安全带, 确保安装质量。 4. 对 B08 至 B09 光伏区 4 号新线路电缆沟盖板, 因原盖板发现部分电缆沟未盖, 私自回填, 予以口头处理通知单。 5. 对 B02, B04 并网柜检查, 发现 B02 光伏区 5 号汇流箱在通电时出现故障 (汇流箱着火) 故障正在排查中。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 光伏支架: B07 光伏支架安装完成小组 3 组, B06 光伏支架安装完成小组 5 组, A10 光伏支架安装完成小组 3 组, B08-B11 光伏支架安装完成小组 3 组, B06 光伏区 0.19MW, 累计完成 3164 组, 累计完成 91.37MW。 2. 组件安装: 540 组件大组完成 3 组, 约 0.12MW, 累计完成 316 组, 累计完成 61.45MW, 535 组件大组完成 148 组, 约 0.12MW, 累计完成 61.45MW。 3. B06/B11 光伏组件, 汇流箱敷设 2 号, B11-A10 高压电缆敷设 2 号, 600 米, 高压电缆沟回填 600 米, B06/B07 汇流箱 1 号, B04 高压电缆敷设 1 号, 13 号, B02, B04 并网 2 号汇流箱 33 号组件, 6.415MW, B06/B07/B11 光伏组件 4 号。 打桩: 桩基基础 2 号 4 根, 累计打桩 24115 根, 累计完成 98.62%。
其它事项	今日到货 4 号米预制管桩 500 根	
本日现场监理人员	尹卫忠, 王学东, 郭长英	
记录人: 郭长英	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹卫忠,	



扫描全能王 创建