

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 02 日

天气: 晴转多云

星期: 六

气温: 26℃ - 34℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 对 B02, B04 光伏区汇流箱之间通讯电缆敷设, 回场检查, 符合要求。 2. 对 B06, B07, B10, B13 箱变所需接地大罩投, 防腐检查, 符合要求。 3. 对 B06-111, 111 光伏区支架组件安装检查, 要求登高人员做好安全防护措施, 佩戴好安全带, 交至中强, 研所旁站质量。 4. 对 A08 及 A03 光伏区 4 并集电线路电缆沟盖板, 回场检查, 符合要求。 5. 对 4 并、5 并集电线路中间接驳头防腐制检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 支架安装: A10 支架安装完成大组 2 组, B08-111 支架安装完成 11 小组, 约 0.29MW, 累计完成 4715 组, 累计完成 91.66MW。 2. 组件安装: 540 组件大组完成 2 组, 约 0.8MW 累计完成 3165 组, 累计完成 561.55MW, 535 组件安装完成小组 13 组, 约 0.25MW, 累计完成 27.04MW。 3. B08/B11 侧通组件高压电缆开挖 100 米, 角电缆沟回场 100 米, B12/A01 并网 12 号汇流箱 144 个组串, 1.8MW, B01/B02/B06/B07/B08/B10/B11 光纤熔接 7 个;
其它事项	无	
本日现场监理人员: 尹卫忠, 王子东, 郭长英		
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹卫忠



扫描全能王 创建