

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 04 日

天气: 阴转小雨

星期: 一

气温: 23℃ - 29℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 组织召开第 67 次监理例会。 2. 对 A13 至 B05 箱变高压电缆沟回填前检查, 电缆敷设深度, 盖板符合要求, 同急, 因碍隐蔽。 3. 对 B02, B04 无功补偿柜检查, 符合要求, 同急, 隐蔽。 4. 对无功补偿柜交装检查, 要求施工人员做好安全防护, 何载相安全指示牌, 安全带, 两角交装质量。 5. 对 B06, B07 光伏区 1kV ² 直流线检查, 符合要求。 6. 对 D06/D07/D40/D11 的逆变器接地, 高压电缆预留检查, 符合要求。 7. 对 A13 光伏区补桩检查, 要求控制补桩位置, 垂直度及标尺标高	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 交装电缆: A10 区交装完成大组 2 组, B08-1 区交装完成 1 组 小组: 约 0.45mw, 累计完成 470 组, 累计完成 92.68mw。 2. 组屏交装: 640 组屏大组完成 2 组, 约 0.94mw, 累计完成 31 万组 累计完成 61.08mw, 55 组屏交装完成小组 15 组, 约 0.29mw, 累计完成 1430 组, 累计完成 27.04mw, 3. B06/B07 逆变器组件, B07 敷设 1x4 平方电缆 3640 米, 高压电缆沟开挖 100 米, 围栏网安装 100 米, 4. 打桩: 桩基基础 23 根, 累计打桩 241 根	
其它事项	无	
今日现场监理人员		尹卫忠, 王学东, 郭长英
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹卫忠

