

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 14 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 28℃ - 37℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 对 101, 106 光伏区 10kV 新电缆线穿管敷设情况, MC9 接头制作, 204 电缆头制作安装检查, 符合设计要求。 2. 对光伏区反阵列解交箱检查, 要求登高人员必须佩戴安全带, 系好安全带, 高温天气做好防暑降温措施。 3. 对并网接地线检查, 要求扁铁必须规范敷设, 符合要求。 4. 对光伏区 10kV 电缆沟回填, 并网接地沟回填, 符合设计要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 反阵列交箱: 105 阵列反阵列交箱完成 12 小箱, 约 0.233 MW, 累计完成 5078 组, 累计完成 17.94 MW。 2. 组件安装: 840 组件安装完成 3 组, 约 0.058 MW, 累计完成 320 组, 累计完成 62.26 MW。535 组件安装完成 1 组 21 小箱, 约 0.44 MW, 累计完成 1671 组, 累计完成 32.18 MW。 3. 101/106 阵列箱组件: 102 无阵列箱断点, 10kV 电缆沟回填 50 米, 106 10kV 电缆头制作 1 套, 因程网为案 50 米。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王守新 郭长英
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建