

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 18 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 27℃ - 36℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区 B10, B08, B11 支架, 组件安装检查, 要求组件安装平整, 登高人员必须佩戴安全中绳, 系好安全绳, 高温天气全体人员做好防暑降温措施。 2. 对 B06, B08 光伏区 1kV 电缆桥架敷设检查, 注意电缆桥架长度, 符合设计要求。 3. 对 1kV 低压电缆沟开挖检查, 要求深度必须符合设计要求。 4. B07 箱变带电冲击, 高压侧带电检查, 带电电压不准在箱变处停留。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: B05 - B11 支架安装完成 15 小组, 约 0.292mw 2. 组件安装: 54 组组件小组完成 3 组, 约 0.058mw, 55 组组件安装完成 15 组, 约 0.492组, 3. B09/B10 组组件, 高压电缆沟开挖 20 米, 1kV 电缆桥架敷设 10 套, B06/B07 并网 10 套 1kV 柜, 15 组组件, 2.90 箱, 固始用电缆 600 号
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 严卫忠, 王学东 郭长英		
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠



扫描全能王 创建