

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 21 日

天气: 阴转雨

星期: 四

气温: °C - °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

|                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p>               | <p>1. 光伏区支架、组件安装检查, 施工人必须严格按照安全规范, 并做好安全绳, 确保安装质量,</p> <p>2. 验收人员来项目区验收验收不合格, 资料..</p> <p>3. 在升压站完善材料整理, 对施工单位资料签字盖章</p> <p>4. 升压站 10kV 电缆穿管敷设检查,</p> |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>施工情况</p>                 | <p>施工单位</p>                                                                                                                                           | <p>施工内容及进度</p> <p>1. 支架安装: B05-B11 支架安装完成 11 组, 约 0.214MW</p> <p>2. 组件安装: 8405 组件安装完成 3 组, 约 0.308MW, 835 组件安装完成 10 组, 约 0.361MW.</p> <p>3. B06/B10 组运组件, 升压站电缆开挖 20 米. B05 敷设 24 组 10kV 电缆 600 米. B05 敷设 10kV 新电缆 4000 米. 围栏网安装 600 米</p> |
| <p>其它事项</p>                 | <p>无</p>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>本日现场监理人员 严卫忠 王学东 郭伏英</p> |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>记录人: 郭伏英</p>             |                                                                                                                                                       | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠</p>                                                                                                                                                                                                            |



扫描全能王 创建