

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 23 日

天气: 白云

星期: 六

气温: 23℃ - 31℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对光伏区 1x4 平方电缆敷设检查, 要求部分必须穿管, 符合; 2. 对 B06, B11, B08 光伏区支架, 组件安装检查, 要求施工人必须佩戴安全帽, 系好安全带, 确保安装质量, 高温天气做好防暑降温措施; 3. B10 光伏区低压电缆沟开挖检查, 深度符合; 4. 增加有业主项目工程师现场关于光伏施工度(安全文明施工)度安全专题会议	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: B05-11 支架安装完成 14 小组, 约 2450m; 2. 组件安装: 540 组件安装完成 2 组, 约 0.658MW, 835 组件安装完成小组 10 组, 约 0.39MW; 3. B09/B10 附近组件. 低压电缆沟开挖 100 米, B11 敷设 1x4 平方电缆 2600 米。
其它事项	无	
本日现场监理人员: 尹卫志, 于学东, 郭长英		
记录人: 郭长英	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹卫志	



扫描全能王 创建