

# 监 理 日 志

页码:第 1 页 共 页

|                           |                    |                     |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 2020 年 12 月 21 日<br>星期: 一 | 天气: 白天: 晴<br>夜晚: 晴 | 气温: 最高: 9<br>最低: -4 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|

一、工程施工情况:

1、工程进度情况:  
打试验桩 12 根, 预制 PHC-300-(70)-A-9, 分别入土深度 4.5 米(3)根, 4 米(3)根, 3.5 米(3)根, 3 米(3)根。

2、承包商动态: 现场施工人员, 技术人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 4 人;  
施工机械打桩机 1 台, 小挖掘机托, 1 台。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1、安全监理情况:  
现场全部施工人员配带安全帽

2、质量监理情况:  
打桩入土深度 按照设计要求

3、存在问题及处理情况:  
无

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、监理工作情况:

1、现场监督试桩施工, 召开第一次工地会议。

2、整理前期资料。

填写人: 李金全 审核人: 王立进