

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 100 页 共 页

2021 年 04 月 21 日 星期：三	天气：晴	气温：最高：17 最低：10
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、开关站：一次室硬化地面浇筑完成；电缆沟支架焊接完成；室内土方回填完成、碎石垫层敷设完成（二次室除外）；墙体±0.00m 防潮层施工完成。 2、立柱焊接 186 根，累计 10319 根。支架安装 52 组，支架安装累计 1217 组。组件安装 196 串，累计 1223 串。 3、鱼塘：2#地块平塘(2 台挖机+2 台推土机+2 台水泵)；1 号进水泵站钢筋绑扎及支模板、井点降水；2 号进水泵站井点降水。 安全监理情况： 无 质量监理情况： 无 三、上级指示执行情况： 无 四、工程协调情况： 无 五、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人： 审核人：		