

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 101 页 共 页

2021 年 04 月 22 日 星期：四	天气：晴	气温：最高：16 最低：10
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、开关站：综合楼一层硬化地面浇筑完成。2、立柱焊接 82 根，累计 10401 根。支架安装 39 组，支架安装累计 1256 组。组件安装 171 串，累计 1394 串。3、鱼塘：2#地块平塘(2 台挖机+2 台推土机+2 台水泵)；1 号进水泵站地板支模板、浇筑、井点降水；2 号进水泵站井点降水。4、箱变基础：1#、2#、3#拆模。 <p>安全监理情况：</p> <p>无</p> <p>质量监理情况：</p> <p>无</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理监理资料2、现场巡视桩基施工情况3、对现场进行安全检查 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><p>填写人：</p><p>审核人：</p></div>		