

## 监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 102 页 共 页

|                          |      |                   |
|--------------------------|------|-------------------|
| 2021 年 04 月 23 日<br>星期：五 | 天气：晴 | 气温：最高：18<br>最低：10 |
|--------------------------|------|-------------------|

### 一、工程施工情况：

现场当日施工情况：

- 1、开关站：综合楼墙体砌筑累计完成约 30%；墙体过梁扎筋、支模完成约 20%；二次电缆敷设完成约 30%。
- 2、立柱焊接 0 根，累计 10401 根。支架安装 24 组，支架安装累计 1280 组。组件安装 191 串，累计 1585 串。
- 3、鱼塘：2#地块平塘(2 台挖机+2 台推土机+2 台水泵)；1 号进水泵站墙体钢筋绑扎、井点降水；2 号进水泵站井点降水。
- 4、箱变基础：4#、6#拆模。
- 5、打桩 230 根，累计完成 12124 根。

安全监理情况：

无

质量监理情况：

无

### 三、上级指示执行情况：

无

### 四、工程协调情况：

无

### 五、监理工作情况：

- 1、整理监理资料
- 2、现场巡视桩基施工情况
- 3、对现场进行安全检查

填写人：

审核人：

