

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 103 页 共 页

2021 年 04 月 24 日 星期：六	天气：晴	气温：最高：14 最低：10
--------------------------	------	-------------------

一、工程施工情况：

现场当日施工情况：

- 1、开关站：综合楼墙体砌筑累计完成约 30%；墙体过梁扎筋、支模完成约 20%；二次电缆敷设完成约 30%。
- 2、立柱焊接 0 根，累计 10401 根。支架安装 24 组，支架安装累计 1280 组。组件安装 191 串，累计 1585 串。
- 3、鱼塘：2#地块平塘(2 台挖机+2 台推土机+2 台水泵)；1 号进水泵站墙体钢筋绑扎、井点降水；2 号进水泵站井点降水。
- 4、箱变基础：4#、6#拆模。
- 5、打桩 230 根，累计完成 12124 根。

安全监理情况：

无

质量监理情况：

无

三、上级指示执行情况：

无

四、工程协调情况：

无

五、监理工作情况：

- 1、整理监理资料
- 2、现场巡视桩基施工情况
- 3、对现场进行安全检查

填写人：

审核人：

