

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 104 页 共 页

2021 年 04 月 25 日 星期：日	天气：晴	气温：最高：17 最低：12
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、开关站：1 号、2 号 SVG 吊装完成；避雷塔安装完成；综合楼一层墙体砌筑完成约 60%。 2、立柱焊接 0 根，累计 10401 根。支架安装 11 组，支架安装累计 1301 组。组件安装 240 串，累计 1920 串。 3、鱼塘：2#地块平塘(2 台挖机+2 台推土机+2 台水泵)；1 号进水泵站墙体支模板、井点降水；2 号进水泵站底板钢筋绑扎、井点降水。 4、箱变基础：5#、8#、9#拆模。 安全监理情况： 无 质量监理情况： 无 三、上级指示执行情况： 无 四、工程协调情况： 无 五、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人： 审核人：		