

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 105 页 共 页

2021 年 04 月 26 日 星期：一	天气：晴	气温：最高：18 最低：12
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、开关站：开关站围墙基础开挖完成，一层墙体砌筑完成约 85%，电缆沟等电位铜排焊接完成约 90%。 2、立柱焊接 28 根，累计 10429 根。支架安装 26 组，支架安装累计 1327 组。组件安装 207 串，累计 2127 串。 3、鱼塘：2#地块平塘(2 台挖机+2 台推土机+2 台水泵)；1 号进水泵站墙体支模板、井点降水；2 号进水泵站底板钢筋绑扎、井点降水。 4、箱变基础：全部拆模完成。 5、打桩累计已完成 12124 根，剩下 35#塘计划 4 月 28 日管桩到货，4 月 29 日管桩施工完成。 安全监理情况： 无 质量监理情况： 无 三、上级指示执行情况： 无 四、工程协调情况： 无 五、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人： 审核人：		

