

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 106 页 共 页

2021 年 04 月 27 日 星期：二	天气：雨	气温：最高：19 最低：12
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、开关站：综合楼一层墙体砌筑完成 90%；一层水电管线预埋完成约 10%。 2、立柱焊接 0 根，累计 10429 根。支架安装 0 组，支架安装累计 1327 组。组件安装 18 串，累计 2145 串。 3、鱼塘：下雨未施工。 4、打桩未施工，累计完成 12124 根，计划 11 区 35#塘 4 月 28 日管桩到货，4 月 29 日完成全部管桩施工。 5、逆变器安装完成 35 台。 安全监理情况： 无 质量监理情况： 无 三、上级指示执行情况： 无 四、工程协调情况： 无 五、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人： 审核人：		