

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 107 页 共 页

2021 年 04 月 28 日 星期：三	天气：雨	气温：最高：19 最低：12
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <p>1、开关站：综合楼一层墙体砌筑完成；水电管线、消防管线预埋完成约 80%；开关站围墙基础垫层浇筑完成约 70%。</p> <p>2、立柱焊接 71 根，累计 10500 根。支架安装 48 组，支架安装累计 1375 组。组件安装 145 串，累计 2290 串。逆变器安装 30 台，累计 65 台。</p> <p>3、鱼塘：2#地块平塘(2 台挖机+2 台推土机+2 台水泵)；1 号进水泵站顶板钢筋绑扎、井点降水；2 号进水泵站底井点降水。</p> <p>4、打桩未施工。</p> <p>安全监理情况：</p> <p>无</p> <p>质量监理情况：</p> <p>无</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <p>1、整理监理资料</p> <p>2、现场巡视桩基施工情况</p> <p>3、对现场进行安全检查</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">填写人：</p> <p style="text-align: right;">审核人：</p>		