

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 109 页 共 页

2021 年 04 月 30 日 星期：五	天气：晴	气温：最高：28 最低：19
--------------------------	------	-------------------

一、工程施工情况：

现场当日施工情况：

土建施工情况 1、鱼塘施工：施工进度慢，要求增加一套近点降水泵；#1 进水泵站浇筑完成，表面未抹平，需修补注意保护表面（雨天覆膜，晴天洒水养护）；#2 泵站底板浇筑，表面麻面需修补；2 区修并鱼塘余下 5 个塘；要求 13 号门口设置硬质围挡及告示牌。2、桩基施工：#35 塘缺 80 多根管桩未到；待管桩到场完成该批次打桩施工；3、开关站施工：要求综合楼于 5 月 5 日前完成一层抹灰，一二次室完成墙面刮白、一二次室门窗安装；围墙基础已完成，5 日前完成墙体 30%、屋面防水保温完成、细石混凝土持钉层浇筑完成；站内围墙联系设计人员进行优化；二、电气施工方面：1、开关站情况：一次柜电缆敷设，接线；二次蓄电池柜内电池安装完成，二次线敷设完成；SVG 隔离刀闸安装中；要求变压器油、瓦斯继电器尽快安排送检；2、光伏区情况：2#、3#、5#阵区光伏电缆敷设完成约 80%；2#、3#、4#、5#阵区桥架安装完成 100%、1#阵区桥架安装完成约 50%；逆变器安装合计 102 台（总计 176 台）；1-4、7、10、11、19-20 号塘接地施工完成；集电线路除#6 箱变其余敷设完成，已进行局部覆盖；集电线路高压线缆头制作完成#4#5#7#8 箱变；注意：光伏区接地网施工完成后，通知监理检查验收合格后方可覆土回填；三、光伏安装方面：1、光伏施工：组件合计安装 142 串，152 人；注意：场区主要道路（水产路、新渔三、六路）边的组件支架必须整修平直度，整体达到美观。组件安装过程中，搬运过程野蛮，有组件斑马沾染泥巴，摆放不规范等现象，要求整改，杜绝类似现象。

二、监理工作情况：

- 1、整理监理资料
- 2、现场巡视桩基施工情况
- 3、对现场进行安全检查

填写人：

审核人：

