

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 110 页 共 页

2021 年 05 月 01 日 星期：六	天气：晴	气温：最高：28 最低：19
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 开关站情况：今日开关站高、低压电缆基本敷设完成；SVG 隔离刀闸安装完成；5 日前开关站电气设备安装、电缆敷设及接线全部完成；瓦斯继电器、变压器冷却油、互感器等尽快送检、并拿到检测报告；明昕公司具备交接试验资质，相关资质要尽快报审； 2、光伏区情况：2#、3#、5#阵区光伏电缆敷设完成约 100%；1#阵区逆变器至箱变低压电缆敷设完成 100%；1-7#阵区桥架安装完成 100%、8#阵区桥架安装完成约 50%；逆变器安装合计 114 台（总计 176 台）；场区接地施工完成约 40%；开关站南侧集电线路过路钢管埋设完成，预计明日可完成 6#、7#集电线路敷设（至高压室）；集电线路高压线缆头制作完成 1#接地变、2#接地变、高压室 5#接线柜；注意：光伏区接地网施工完成后，通知监理检查验收合格后方可覆土回填； 二、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人：梁智豪 审核人：李仓立		