

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 111 页 共 页

2021 年 05 月 02 日 星期：日	天气：晴	气温：最高：30 最低：19
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 开关站情况：开关站站内接地主网完成约 90%；二次电缆敷设完成 90%，接线完成约 15%；一次电缆敷设完成 100%；注意开关站室内电源箱应尽快到场，以便安装； 2、集电线路电缆头制作完成 23 个，集电线路敷设完成； 3、光伏区情况：逆变器安装 131 个； 二、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人：梁智豪 审核人：李仓立		