

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 113 页 共 页

2021 年 05 月 03 日 星期：一	天气：晴	气温：最高：30 最低：19
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 开关站二次室静电地板敷设完成；一次室地砖正在铺贴；二层墙体砌筑完成约 20%；一层窗台进行细石混凝土填缝处理；一层墙体外墙抹灰完成约 50%；开关站二层排气管距离墙体较远，需要按设计要求进行整改；楼梯间因设计问题造成踏步宽度不同，令楼梯间墙体与梁、柱不对齐，需要联系设计进行解决；卫生间、厨房间排气通风问题，联系设计解决；光功率预测系统、气象仪确定安装位置及安装方法；二层卫生间增加浴霸，一楼厨房及卫生间增加热水；事故油池按要求涂刷防水材料；二次室卫生清理不到位，需要重新清理；二次室接地扁钢焊缝尽快做防腐处理；开关站站内场地混乱，不用的钢管、模板等需要及时清理，保证场地整洁； 二、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人：梁智豪 审核人：李仓立		