

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 118 页 共 页

2021 年 05 月 08 日

天气：晴

气温：最高：30

星期：六

最低：21

一、工程施工情况：

现场当日施工情况：

开关站一次室、会议室、低压室地砖铺贴完成；二层墙体砌筑完成约 40%；站内场 地建材清理；二次室静电地板安装完成、应铺盖纸盒等进行成品保护；污水处理设备明日进场， 设备基础形式联系设计院进行确认后方可施工；开关站电缆沟、变压器油池均没有排水措 施，用设备安全造成隐患，需联系设计提供解决方案；综合楼避雷接地还未施工，争取尽 快完成。

二、监理工作情况：

- 1、整理监理资料
- 2、现场巡视桩基施工情况
- 3、对现场进行安全检查

填写人：梁智豪

审核人：李仓立