

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 121 页 共 页

2021 年 05 月 11 日 星期：二	天气：阵雨	气温：最高：28 最低：22
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、光伏施工：除#35 塘外，目前光伏组件剩余 5 串未装，其余全部安装完成； 2、光伏区光伏线敷设完成#1#2#4#6#7 区，#9 区正施工中，桥架同步施工（稍前一步）； 光伏区接地网施工中，尽快完成，否则雷雨天存雷击风险；同时接地网回填前请监理 现场见证确认。 二、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人：梁智豪 审核人：李仓立		