

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 122 页 共 页

2021 年 05 月 12 日 星期：三	天气：阵雨	气温：最高：28 最低：22
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、综合楼一层（大厅）地板砖敷设完成（厨卫间未完成）； 今日围墙未施工；综合楼室外场地杂物清理，平整场地；开关站区域室外施工应抓紧时间施工，为开关站道路施工做准备； 到场污水处理设备需核对是否满足使用需要； 室外给排水管道施工抓紧施工；按计划尽快完成地砖、腻子粉粉刷、吊顶、雨棚施 工消防泵站施工； 二、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人：梁智豪 审核人：李仓立		