

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 128 页 共 页

2021 年 05 月 18 日 星期：二	天气：晴	气温：最高：27 最低：22
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、光伏区施工：光伏区打桩 12366 根，完成总量 100%。支架安装 1775 组，完成 95%；组件安装 3340 串，完成总量 95%。1*4 光伏电缆敷设完成 40%，逆变器至箱变低压电缆敷设完成 80%；光伏区桥架安装月 90%；逆变器安装累计 164 台（总计 176 台） 2、开关站施工：卫生间墙砖粘贴完成，一层吊顶完成80%，地砖铺贴完成80%，一层墙体第一遍腻子找平完成90%，二层墙体砌筑全部完成，二层墙体抹灰完成40%。开关站围墙施工完成50%。 3、集电线路施工：箱变至开关站高压电缆全部敷设完成。 二、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人：梁智豪 审核人：李仓立		