

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 138 页 共 页

2021 年 05 月 28 日 星期：五	天气：晴	气温：最高：26 最低：20
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、光伏区施工：光伏区打桩 12366 根，完成总量 100%。支架安装 1845 组，完成 99%；组件安装 3472 串，完成总量 95%。35#塘合计 1.96MW 支架、组件安装完成；场区集电线路、电缆开挖、敷设完成 99%；光伏区 1#-11#阵区光伏电缆敷设、接线完成 100%；1#-11#方阵桥架安装完成。场区接地全部完成，逆变器安装全部完成。1、3、8 区支架，组件进行消缺整改，场区桥架、箱变防火封堵施工，场区支架桩基础柱头防毒施工。 2、开关站施工：卫生间墙砖粘贴完成，一层吊顶完成80%，层墙体砌筑全部完成，二层墙体抹灰完成40%。开关站围墙施工完成50%；综合楼装修装饰全部完成，外墙保温完成，站内道路浇筑完成，室外消防管道施工完成，设备安装完成、调试完成。 3、集电线路施工：箱变至开关站高压电缆全部敷设完成。 二、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人：梁智豪 审核人：李仓立		