

## 监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 141 页 共 页

2021 年 05 月 31 日 星期：一	天气：晴	气温：最高：30 最低：21
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <p>1、开关站：综合楼控制室静电地板安装完成；综合楼二层墙漆涂刷完成；综合楼墙砖、地砖美缝完成约40%；综合楼散水浇筑完成。</p> <p>2、光伏区：安装消缺，道路平整。</p> <p>3、鱼塘：6号墙板支模浇砼；7号进水泵基坑开挖垫层浇砼；7号排水泵站底板钢筋绑扎支模浇砼；10号排水泵站底板钢筋绑扎支模；13号排水泵站基坑开挖垫层浇砼；净化塘平塘。</p> <p>二、监理工作情况：</p> <p>1、整理监理资料</p> <p>2、现场巡视施工情况</p> <p>3、对现场进行安全检查</p> <p style="text-align: right;">填写人：梁智豪</p> <p style="text-align: right;">审核人：李仓立</p>		

