

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 143 页 共 页

2021 年 06 月 02 日 星期：三	天气：小雨	气温：最高：27 最低：21
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、开关站二层窗户安装完成；办公区、配电区分隔围栏基础施工完成；2、3号箱变基础平台表面油漆凿除。 <p>二、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理监理资料2、现场巡视施工情况3、对现场进行安全检查 <p style="text-align: right;">填写人：梁智豪 审核人：李仓立</p>		