

监 理 日 志

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目 页码: 第 29 页 共 页

2021 年 01 月 18 日 星期: 一	天气: 晴	气温: 最高: 11 最低: -0
一、工程施工情况: 1、工程进度情况: 光伏区二区打试桩, 打桩 20 根。 PHC 管桩进场 150 根(5 车)。 2、承包商动态: 现场施工人员 5 人, 管理人员 3 人, (安全员、技术人员、测量员各 1 人); 打桩机 1 台、托桩挖掘 1 台、GPS 定桩位 1 台。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况: 1、安全监理情况: 旁站进场管桩吊装卸车、25T 吊车 1 台、现场吊装人员 6 人。 2、质量监理情况: 对进入现场的 PHC 管桩检测、部分管桩桩帽锈蚀严重、个别管桩有偏心、有漏筋、管壁厚薄不一, 3、存在问题及处理情况: 对施工单位已下发通知单、不符合要求的管桩退场。 三、上级指示执行情况: 四、工程协调情况: 五、监理工作情况: 1、整理监理资料。 2、现场旁站二区打桩。 填写人: 李金全 审核人: 王立忠		