

监 理 日 志

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目 页码: 第 30 页 共 页

2021 年 01 月 19 日 星期: 二	天气: 晴	气温: 最高: 11 最低: -4
---------------------------	-------	----------------------

一、工程施工情况:

1、工程进度情况:
 光伏区二区打试桩, 打桩 101 根, 累计打 121 根。

2、承包商动态:
 现场施工人员 5 人, 管理人员 3 人, (安全员、技术人员、测量员各 1 人);
 打桩机 1 台、托桩挖掘 1 台、GPS 定桩位 1 台。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1、安全监理情况:
 旁站进场管桩吊装卸车、25T 吊车 1 台、现场吊装人员 6 人。

2、质量监理情况:
 现场旁站监理在旁站中发现 2 区已施工的桩基存在不垂直问题,

3、存在问题及处理情况:
 以上问题已下发通知单限期整改。


三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、监理工作情况:

1、整理监理资料。

2、现场旁站二区桩基施工。

填写人:  审核人: 